



سير تنفيذ

المشاريع العمومية

ماي 2016

سير تنفيذ المشاريع العمومية

يبلغ عدد المشاريع العمومية ذات الصبغة الوطنية والجهوية الخاصة بولاية زغوان **716** مشروعا خلال الفترة 2011-2016 بكلفة جمالية تقدر بحوالي **691,1** مليون دينار.

وقد تمّ خلال سنة 2015 وبداية سنة 2016 الإنتهاء من إنجاز **478** مشروعا بتكلفة جمالية **232,7** مليون دينار. وتتوزع هذه المشاريع المدرجة بولاية زغوان حسب السنوات وحسب تقدم إنجازها إلى موفى شهر أفريل 2016 كما يلي:

توزيع المشاريع حسب سنة الإدراج في الميزانية

سنة الإدراج بالميزانية	مشاريع ما قبل سنة 2016	مشاريع سنة 2016
مشاريع ما قبل سنة 2016	614	630.6
مشاريع سنة 2016	102	60.5
المجموع	716	691.1

توزيع المشاريع حسب مراحل الإنجاز

مشاريع أنجزت	مشاريع بصدد الإنجاز	مشاريع لا تزال في طور الدراسة	مشاريع تلاقى صعوبات	المجموع
478	90	126	23	716
232.7	60.1	331.3	17.1	691.1
33.7 %	8.7 %	47.9 %	2.5 %	100 %
مشاريع أنجزت	مشاريع بصدد الإنجاز	مشاريع لا تزال في طور الدراسة	مشاريع تلاقى صعوبات	المجموع
478	90	126	23	716
232.7	60.1	331.3	17.1	691.1
33.7 %	8.7 %	47.9 %	2.5 %	100 %

أهم القطاعات

عدد المشاريع	المشاريع	البرنامج الجهوي للتنمية
146	405.5	البرنامج الجهوي للتنمية
166	52.3	التربية
173	45.5	التهيئة
58	38.5	التهيئة
3	27.1	التهيئة
8	20.0	التهيئة

توزيع المشاريع حسب القطاعات

المشاريع		المشاريع	المشاريع
المشاريع	المشاريع		
52267	166	المشاريع	المشاريع
618	3	البريد والاتصالات	
0	0	التنوير	
3487	2	المشاريع	
56372	171	(1) المشاريع	
38506	58	التربية	التنمية البشرية والاجتماعية
3414	4	التعليم العالي والبحث العلمي	
1995	2	التكوين المهني والتشغيل	
1394	7	المشاريع	
3810	5	المشاريع	
16132	22	المشاريع	
405	2	الشؤون الاجتماعية	
19782	43	الشباب والرياضة	
85438	143	(2) المشاريع	
27106	3	المناطق الصناعية	البنية الأساسية
241	1	السياحة والصناعات التقليدية	
7300	3	المشاريع	
405501	146	المشاريع	
10507	5	التطهير	
4780	2	البيئة	
3000	2	حماية المدن من الفيضانات	
4913	6	المشاريع	
		البرامج الخصوصية:	
3677	11	برنامج التنمية المندمجة	
45473	173	البرنامج الجهوي للتنمية	
20011	8	تأهيل الأحياء الشعبية	
11424	28	البلديات	
		المشاريع	
2824	6	المشاريع	
650	1	المالية	
1907	7	الداخلية	
549314	402	(3) المشاريع	
691124	716	(3+2+1) المشاريع	

أهم المشاريع المعطلة والتي تلاقي صعوبات

رقم	بيان المشروع	المحينة (م)	الميزانية	تاريخ انطلاق	باليوم	%	الملاحظات
	المحينة : 100 %						
1	احداث منطقة سقوية بنت سعيدان (144 هك)	769	2014	2014/04/08	180	100	الهندسة المدنية (100%) ،التجهيزات (60%) واعتراض مواطن على ملكية العقار الذي يحتوي البئر،الكهربية (اعتراض مواطنين على تركيز أعمدة كهربائية) وقد تم نشر مثال التنظيم العقاري من قبل الوكالة العقارية الفلاحية وفي انتظار انعقاد اللجنة الجهوية للمصادقة
2	إعادة تهيئة مشروع الغريفات جباس الرويسات بوقرنين 794 عائلة (برنامج البنك الافريقي للتنمية) لفائدة 2920 منتفع						
	قسط عدد 1: تهذيب مشروع الغريفات للماء الصالح للشرب	1740	2012	2015/24/02	330	50	التجهيزات: وقع إصدار إذن إداري لوقف الأشغال بتاريخ 2016/02/16 لحين تغيير الأسلاك الراجعة إلى TELECOM والقنوات التابعة لـ SONEDE المتواجدة في موقع محطة الضخ والكهربية في انتظار الدراسة الأولية من طرف STEG
	قسط عدد 2: تهذيب مشروع جباس للماء الصالح للشرب	1273	2012	2015/02/29	330	100	
	قسط عدد 3: تهذيب مشروع الرويسات بوقرنين للماء الصالح للشرب	1800	2012	2015/17/03	330	100	
3	تجهيز البئر العميقة سيدي الناوي بسيدي هلال	42	2009	2010/05/05	120	90	اعتراض فلاح على تركيز عمود كهربائي بأرضه وقد تم تحويل وجهة المحول الكهربائي حتى يتسنى مد مسار جديد للخط الكهربائي وبصدد إجراءات ضم نقطة الماء للملك العمومي للمياه وفي انتظار توفير وتحويل الإعتمادات والمقدرة بـ 24100 دينار
	المحينة : 100 %						
1	3 بين جبل 33,81						
	مضاغفة طو 3 ن ك 0 إلى 14.199 بين جبل الوسط والفحص (قسط أول)	18000	2012	2011/20/06	420	50	تم القبول الوقتي للجزء المحرر بطول 16,76 كلم منذ 2015/11/3
	مضاغفة طو 3 ن ك 14.60 إلى 27.924 بين جبل الوسط والفحص (قسط ثاني)	20200	2012	2011/20/06	420	60	تم القبول الوقتي للجزء المحرر بطول 8 كلم وفي طور إعداد ملف طلب العروض للجزء المتبقي بطول 5,3 كلم.
	التربية : 100 %						

1	بناء نواة معهد ثانوي بجبل الوسط زغوان	بنرمشاركة	1800	2013			0	عدم وجود عقار بلدية جبل الوسط وسيتم اقتناء عقار على ملك الخواص
	السياحة والصناعات التقليدية							
1	تهيئة القرية الحرفية بزغوان (القسط 1)	زغوان	241	2011	2014/21/04	100	70	تم فسخ الصفقة للمرة الثانية وتم الإعلان عن استشارة لمواصلة الأشغال وبصدد المصادقة على الصفقة
	الشباب والرياضة							
1	إحداث مضمار إسطناعي لألعاب القوى	زغوان	2500	2012			0	عدم وجود عقار حسب البرنامج الوظيفي بلدية زغوان وبصدد البحث عن قطعة أرض على ملك الخواص
2	بناء دار الشباب ببئر مشاركة	بئر مشاركة	750	2012			0	عدم وجود عقار بلدية بئر مشاركة وقد تم تغيير موقع المشروع وفي انتظار تخصيص العقار لوزارة الشباب والرياضة
	البيئة							
1	إنجاز 5 مراكز تحويل بمعتمديات الفحص والزربية وبئر مشاركة صواف والناظور	كامل الولاية	880	2010	09/17/2014	240	20	بصدد فسخ الصفقة مع المقاوله من قبل ANGED
9			49995					

سير تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجهوية

البرنامج الجهوي للتنمية

يمثل البرنامج الجهوي للتنمية آلية تكميلية لدفع العمل التنموي بالمناطق الأقل حظا بالوسطين الريفي والحضري. ويهدف البرنامج بالأساس إلى تحسين ظروف العيش ودعم البنية الأساسية في نطاق تدخلات عاجلة لمعالجة إشكاليات محددة.

ومن هذا المنطلق وعلى إثر ثورة 14 جانفي 2011، وفي إطار الحرص على الاستجابة للطلبات الملحة المواطنين، شهدت الفترة 2011-2015 رصد إعتمادات هامة بقيمة 47 م.د. وجهت لعناصر تحسين ظروف العيش المدرجة بالبرنامج منها 9.9 م د سنة 2011 و 12.7 م د سنة 2012 و 5.9 م د سنة 2013 و 6.2 م.د سنة 2014 و 7.3 م.د برنامج اصلي و 4.9 برنامج تكميلي خلال سنة 2015.

الإنجازات المادية والمالية إلى نهاية شهر ماي 2016

متابعة للإنجازات للبرنامج الجهوي للتنمية لسنوات 2011-2016 مفصلة كالآتي:

- بالنسبة لبرنامج التنمية لسنة 2011 و المقدر اعتماداته ب 9916 ألف ديناراً قد تم انجازه بنسبة 100% في جميع عناصره .
- بالنسبة لبرنامج التنمية لسنة 2012 و البالغ اعتماداته 12688 ألف ديناراً قد تم استكمال انجازه 100 % في جل عناصره .
- بالنسبة لبرنامج التنمية لسنة 2013 و البالغ اعتماداته 5972 ألف ديناراً قد تم استكمال انجازه 100 % في جل عناصره .
- بالنسبة لبرنامج التنمية لسنة 2014 و البالغ اعتماداته 6247 ألف ديناراً قد تم استكمال انجازه 100 % في جل عناصره .
- بالنسبة لبرنامج التنمية لسنة 2015 و البالغ اعتماداته 7255 ألف ديناراً قد تم التعهد ب100% من مجموع مشاريعه المبرمجة و بلغت نسبة الانجاز الى حدود شهر ماي 2016 65 % بالنسبة للمسالك الفلاحية و 60% بالنسبة للماء الصالح للشرب هذا مع الاشارة أنه قد تم فتح اعتمادات دفع في حدود 2902 ألف ديناراً و لاستكمال انجاز المشاريع في احسن الظروف

- بالنسبة للبرنامج التكميلي للتنمية لسنة 2015 و البالغ اعتماداته 4999 ألف ديناراً قد تم التعاقد بـ 420 ألف ديناراً في خصوص عنصر بناء المعابر في حين تم فتح العروض يوم 6 ماي 2016 بالنسبة لعنصر تعبيد المسالك و المقدّر بـ 4 مليون ديناراً .
- بالنسبة لبرنامج التنمية لسنة 2016 و المقدّر اعتماده بـ 7357 ألف ديناراً فإن مصالح المجلس الجهوي في إنتظار فتح إعتمادات التعاقد اللازمة بعد ان تمت مراسلة مصالح وزارة التنمية والاستثمار و التعاون الدولي يوم 5 افريل 2016 تحت عدد 2563 مع العلم و انه قد تم فتح العروض المتعلقة بعنصر المسالك يوم 6 ماي 2016 و مصالح التجهيز بصدد اعداد تقرير فرز العروض .

الإنجازات المادية لبرامج التنمية 2011-2016:

نهاية ديسمبر 2015				
نسبة التعاقد	نسبة التعاقد	نسبة التعاقد	نسبة التعاقد	نسبة التعاقد
0	0	%100	%100	2011
0	0	%100	%100	2012
0	0	%100	%100	2013
%20	0	%80	%100	2014
%65	0	%35	%100	2015
%100	%100	-	2016	

الإنجازات المادية لبرامج 2011-2015 إلى موفى شهر ماي 2016

نسبة التعاقد	نسبة التعاقد	نسبة التعاقد	نسبة التعاقد	نسبة التعاقد
2015-2011	2015-2011	2015-2011	2015-2011	2015-2011
80%	38.6	66.4	105	التنوير الريفي (القرى)
%62	210	355	565	التنوير الريفي (القرى)
%60	700	1075	1775	التنوير الريفي (القرى)
100%	0	1300	0031	التنوير الريفي (القرى)
100%	0	2200	2200	تحسين المسكن (القرى)

أهم الاستنتاجات والملاحظات

تبرز النتائج المحققة بالنسبة للإنجازات المالية والمادية في إطار تنفيذ عناصر البرنامج الجهوي للتنمية لسنوات 2015-2011 أهم الاستنتاجات التالية:

- تطور نسبة التعهد الإجمالية إلى 100 % في نهاية ديسمبر 2015
 - تطور نسبة الدفع الإجمالية إلى 85 % في نهاية ديسمبر 2015
 - تسجيل فارق إيجابي على مستوى نسب الإنجاز المادي لمختلف عناصر البرنامج الجهوي للتنمية وخاصة بالنسبة لعنصري تحسين السكن وموارد الرزق في حين يبقى نسق انجاز باقي العناصر من طرق وطرقات ومسالك وماء وإنارة في حاجة لمزيد التسريع.
- وقد كان لجملة الإجراءات التي تم اتخاذها دور إيجابي في تحقيق تلك النتائج حيث بينت متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية من شهر آخر تفعيل واعتماد الإجراءات التي أقرها منشور السيد رئيس الحكومة عدد 26 بتاريخ 6 أوت 2013 و المتعلقة خاصة ب :
- الترفيع في الكلفة الفردية لمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب والتنوير الريفي من 8 إلى 12 ألف دينار للعائلة وذلك للرفع من نسب هذين المرفقين الحيويين ولتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق الحدودية والمناطق الصعبة.
 - الترفيع في الكلفة الفردية لعنصر كهربة الآبار السطحية من 8 إلى 12 ألف دينار للمنتفع مما سيمكن من الرفع من الإنتاج الفلاحي ودعم الحركية الاقتصادية بالمناطق الريفية.
 - الترفيع في قيمة المبلغ المسند بعنوان دعم موارد الرزق من 1 إلى 3 آلاف دينار للمنتفع في شكل قرض بدون فائض وذلك لإحداث مشاريع ذات جدوى وتتمتع بالديمومة.
 - توسيع مجالات تدخل البرنامج بالنسبة لعنصر دعم موارد الرزق لتشمل قطاع التجارة وذلك استجابة لطلبات المواطنين في هذا النطاق.
- مقابل ذلك برزت أهم المشاغل و الإشكاليات التالية :
- تأخر في إحالة اعتماد التعهد كل سنة (شهر أكتوبر من كل سنة بالنسبة لبرنامج 2011 و 2015).
 - تأخر إحالة باقي اعتمادات الدفع لمواصلة انجاز المشاريع في احسن الظروف (باقي اعتمادات الدفع غير المحالة يقدر ب 10 مليون و 176 ألف دينار تمت مراسلة وزارة التنمية بتاريخ 24 فيفري 2016 تحت عدد 1312 و مراسلة ثانية بتاريخ 27 افريل 2016 تحت عدد 3166 في خصوص فتح باقي اعتمادات الدفع و المقدرة ب 10176 ألف دينار).

- بالنسبة لبرنامج 2016 تمت مراسلة مصالح وزارة التنمية والتعاون الدولي يوم 5 افريل 2016 تحت عدد 2563 لإحالة الاعتمادات مع العلم و انه قد تم فتح العروض المتعلقة بعنصر المسالك يوم 6 ماي 2016 و الولاية بصدد إعداد تقرير فرز العروض وندعو مصالح وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي للإسراع بإحالة الاعتماد المطلوب لحسن انجاز المشاريع في احسن الظروف و الآجال .

برنامج التنمية المندمجة

في إطار برنامج التنمية المندمجة حظيت ولاية زغوان بمشروع (1) تنمية مندمجة ضمن القسط الأول بمعمدية الناظور بتكلفة محينة تقدر بـ 5.7 م.د.

ومن أبرز النتائج المسجلة بالنسبة للمشروع نذكر الانتهاء من إنجاز جميع عناصر المشروع:

- إحداث 36 مشروعا فرديا وتكوين 80 فتاة ريفية في اختصاصات تربية الأغنام والماعز وتربية الأرنب ودجاج الضيعة،
- بناء محل صناعي،
- تهيئة وتعبيد 7 كلم من المسالك الريفية،
- تزويد 279 عائلة بالماء الصالح للشراب،
- - تهذيب الحي الشعبي الزياتين،
- تعبيد وترصيف نهج بقرية الشعاليل،
- تهيئة ملعب حي بزواغة،
- بناء نادي شباب ريفي بزواغة.